

2年連続で発生した豪雨災害による被害への対応について、復旧工事の進捗状況をお知らせします。

昨年及び一昨年の豪雨災害以降、復旧工事に取り組んでおりますが、すべての工事の完了までには、まだ期間を要します。町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

進む、 復旧

■問い合わせ

- ①農地・農業用施設 産業振興課農村整備係 ☎85-6125
- ②林道 産業振興課森林整備係 ☎85-6125
- ③公共土木施設 建設水道課土木係 ☎85-6142

① 農地・農業用施設災害復旧工事



▲ 20 本田沢川

番号	工種	箇所名	地区	工事の進捗状況
1	頭首工・水路	横堰	十王	平成27年3月完成
2	ため池	貝生	荒砥乙	平成27年3月完成
3	頭首工・水路	高岡向堰	高岡	平成26年7月完成
4	頭首工	薬師堂堰	高玉	平成27年3月完成
5	ため池	細野	滝野	平成26年10月完成
6	ため池	五反田	中山	平成26年11月完成
7	ため池	上の台	横田尻	平成27年5月完成
8	ため池	藤倉	十王	平成27年10月完成予定
9	水路	朝日沢	荒砥乙	平成27年7月完成予定
10	頭首工	臼ヶ沢	横田尻	平成27年5月完成
11	頭首工・水路	滝	滝野	平成27年10月完成予定

② 林道災害復旧工事

番号	工種	路線名	地区	工事の進捗状況
12	林道	羽黒線	山口	平成27年9月完成予定
13	林道	小滝線	滝野	平成27年7月完成予定
14	林道	七曲線	畔藤	平成27年8月完成予定
15	林道	小野ヶ入線	畔藤	平成27年8月完成予定
16	林道	黒鴨線	黒鴨	平成27年9月完成予定
17	林道	白鷹東部線	滝野・荒砥乙	平成27年10月完成予定
18	林道	置賜東部線	浅立・畔藤	平成27年8月完成予定
19	林道	小鮎貝沢線	高玉	平成27年8月完成予定



▲ 23 円福寺線

③ 公共土木施設災害復旧工事



▲ 28 菖蒲萩野線

番号	工種	河川・路線名	地区	工事の進捗状況
20	河川	本田沢川	横田尻	平成27年2月完成
21	河川	本田沢川	横田尻	平成27年10月完成予定
22	河川	唐松沢	深山	平成27年8月完成予定
23	道路	円福寺線	高玉	平成27年3月完成
24	道路	橋本新田線	深山	平成27年2月完成
25	河川	新田沢	滝野	平成27年6月完成予定
26	河川	新田沢	滝野	平成27年5月完成
27	道路	貝生線	荒砥乙	平成27年6月完成予定
28	道路	菖蒲萩野線	菖蒲	平成27年4月完成
29	河川	大杉沢	畔藤	平成28年3月完成予定